

Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

Zusatz

KAS Floor 100 Ab dem 1. Tag auf 25 grad aufheizen.
Ab dem 2. - 13. Tag 45 grad
Ab dem 14. Tag auf 25 grad abheizen

Anschließend sollte eine Cm Messung durchgeführt werden.

Mit dem Aufheizen sollte frühestens 24 Stunden nach Estricheinbau begonnen werden.

Vorlauftemperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauftemperatur	Prüfer
+ 25°C				
+ 35°C				
+ 45°C				
+ 55°C				
+ 45°C				
+ 35°C				
+ 25°C				

Falls die Bodenbeläge nicht innerhalb von 3 Tagen nach Abschluss der Aufheizphase verlegt werden können, sollte die Fußbodenheizung wieder in Betrieb genommen werden und die Estrichtemperatur auf 20 Grad reduziert oder ausgeschaltet werden, bevor mit den Verlegearbeiten begonnen wird.

Ende des Belegreifheizens

Datum

Wurden die Räume während des Aufwärmens nach Anweisung des Estrichlegers gelüftet?

☐ Ja ☐ Nein

Datum/Name/Unterschrift Bauleiter/Architekt/Bauherr

War die Fläche frei von Baumaterialien oder Überdeckungen?

☐ Ja ☐ Nein

Datum/Name/Unterschrift Heizungsbauer

Vollständiger Name und Anschrift des Heizungsbauer

DIE NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET WERDEN!